

СЕТЕВОЙ (КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВОЙ) ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Объект: Магистральный трубопровод из труб ПНД (DN 50 – DN 500). Лот №2, шифр 18053-ТУ. Подрядчик: ООО «МАГУС-СТРОЙ»

Начало: 27.06.2026 Окончание: 21.02.2027 Срок: 240 календ. дней ★ — критический путь

№	Шифр	Работа	Предш.	Бригада	Начало	Окончание	Дней	Резерв, дн.	Нб 202	ИЮЛЬ 2026				АВГУСТ 2026				СЕНТЯБРЬ 2026				ОКТАБРЬ 2026				НОЯБРЬ 2026				ДЕКАБРЬ 2026				ЯНВАРЬ 2027				ФЕВРАЛЬ 2027											
										27.06	04.07	11.07	18.07	25.07	01.08	08.08	15.08	22.08	29.08	05.09	12.09	19.09	26.09	03.10	10.10	17.10	24.10	31.10	07.11	14.11	21.11	28.11	05.12	12.12	19.12	26.12	02.01	09.01	16.01	23.01	30.01	06.02	13.02	20.02					
1	1	Подготовительные и орг.-техн. работы (мобилизация, бытовка, ограждение)	—	Бр.№1 подгот.	27.06.2026	11.07.2026	15	0 ★	★1																																								
2	2	Геодезическая разбивка трассы, вынос осей и реперов	1(НН+9)	Геодез. гр.	06.07.2026	15.07.2026	10	0 ★		★2																																							
3	3	Земляные работы: разработка траншеи DN 50 – DN 500, песчаная подготовка	1; 2(НН+6)	Бр.№2 земл.	12.07.2026	14.10.2026	95	0 ★			★3																																						
4	4	Монтаж магистрали ПНД SDR17 DN 500 — сварка встык, укладка	3(НН+15)	Бр.№3 монт.	27.07.2026	08.12.2026	135	0 ★					★4																																				
5	5	Монтаж отводов ПНД DN 50 / DN 100 (электромуфты, врезки)	4(НН+55)	Бр.№3а монт.	20.09.2026	23.12.2026	95	0 ★													★5																												
6	6	Устройство смотровых / поворотных колодцев (ж/б сборные)	3(НН+45)	Бр.№4 кол.	26.08.2026	23.11.2026	90	90								6																																	
7	7	Установка запорной арматуры, фасонных изделий, ковров	4(НН+90)	Бр.№3б арм.	25.10.2026	02.01.2027	70	50																																									
8	8	Переходы через коммуникации и автодороги (ГНБ, футляры)	3(НН+55)	Бр.№5 ГНБ	05.09.2026	03.11.2026	60	110																																									
9	9	Контроль сварных стыков (ВИК, УЗК/рентген), ЭХЗ	4(НН+100)	Лаб. НК	04.11.2026	02.01.2027	60	50																																									
10	10	Обратная засыпка и уплотнение траншеи (Ку ≥ 0,95)	4(НН+80); 5(НН+25)	Бр.№2 земл.	15.10.2026	01.02.2027	110	0 ★																	★10																								
11	11	Гидравлические испытания на прочность и герметичность	10(НН+85)	Бр.№6 исп.	08.01.2027	27.01.2027	20	0 ★																													★11												
12	12	Пусконаладочные работы, промывка, дезинфекция	11	Бр.№6 ПНР	28.01.2027	11.02.2027	15	0 ★																																			★12						
13	13	Благоустройство и рекультивация, восстановление покрытий	10(НН+30)	Бр.№7 благ.	14.11.2026	16.02.2027	95	5																																									
14	14	Оформление испол. документации, сдача комиссии, КС-11	12(НН+5)	ПТО + ИТР	02.02.2027	21.02.2027	20	0 ★																																					★14				

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ■ критический путь (★) — красно-оранжевый; ■ работы с резервом — синий; Предшественники: ОН — окончание-начало, НН — начало-начало, ОО — окончание-окончание, цифра — № работы, (+X) — лаг, дн.

ИТОГО по объекту: с 27.06.2026 по 21.02.2027					240	★
--	--	--	--	--	-----	---

ОСНОВНОЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Объект: Магистральный трубопровод из труб ПНД (DN 50 – DN 500). Лот №2, шифр 18053-ТУ

Подрядчик: ООО «МАГУС-СТРОЙ». Начало: 27.06.2026 Окончание: 21.02.2027 Срок: 240 календ. дней ★ — критический путь

№	Этап	Начало	Окончание	Дней	Бригада	Техника и материалы
1	★ Подготовительные и организационно-технические работы (мобилизация, бытового городок, ограждение, схема движения, вынос знаков, входной контроль)	27.06.2026	11.07.2026	15	Бригада №1 — подготовительная (ИТР 2, раб. 8)	Бульдозер Б-10, экскаватор ЭО-3323, бортовой МАЗ, вагончики-бытовки, сетка СРО, биотуалеты, ГСМ, щебень ф.20–40 (подъездные пути)
2	★ Геодезическая разбивка трассы, вынос осей и реперов, закрепление знаков	06.07.2026	15.07.2026	10	Геодезическая группа (ИТР 2, раб. 2)	Тахеометр Sokkia CX-105, нивелир, GPS-приёмник, вешки, краска, арматура
3	★ Земляные работы: разработка траншеи DN 50 – DN 500, планировка дна, устройство песчаной подготовки h=100 мм	12.07.2026	14.10.2026	95	Бригада №2 — земляная (раб. 18), машинисты 4	Экскаватор Hitachi ZX-200, Caterpillar 320, бульдозер Komatsu D65, самосвалы КамАЗ-6520 (4 ед.), виброплита Wacker, песок средней крупности, листовая стальная крепь (инв.), водоотливные насосы
4	★ Монтаж магистрального трубопровода из труб ПНД SDR17 DN 500 — сварка встык, опуск в траншею, центровка	27.07.2026	08.12.2026	135	Бригада №3 — монтажная (раб. 16), сварщики-пластики 4	Трубы ПНД SDR17 PE100 DN 500, сварочные аппараты Widos 7000 / Ritmo Basic, трубоукладчик ТГ-124, автокран КС-55713 (25 т), центраторы, строповочные захваты
5	★ Монтаж отводящих трубопроводов ПНД DN 50 / DN 100 (PE-RT 1,04 МПа), врезки, компенсаторы	20.09.2026	23.12.2026	95	Бригада №3а — монтажная (раб. 10), сварщики-пластики 2	Трубы ПНД DN 50 / DN 100 PE100, электромуфты, сёдла-врезки, аппараты электромуфтовой сварки Hürner HST 300, мини-экскаватор JCB 8025
6	Устройство смотровых / поворотных колодцев (ж/б сборные, установка лотков, люков, лестниц)	26.08.2026	23.11.2026	90	Бригада №4 — колодезная (раб. 10)	Кольца КС 15.9 / 20.9, плиты перекрытия ПП, люки чугунные Т/Л, автокран КС-45717 (25 т), раствор М100, гидроизоляция "Техноэласт"
7	Установка запорной арматуры, фасонных изделий, задвижек, обратных клапанов, ковров	25.10.2026	02.01.2027	70	Бригада №3б — арматурщики (раб. 6)	Задвижки стальные DN 500 / DN 100, клапаны обратные, фланцевые переходы ПНД-сталь, крепёж 5.8, ключи динамометрические, гидравлические опрессовочные насосы
8	Переходы через действующие коммуникации и автодороги (ГНБ, футляры стальные, защитные кожухи)	05.09.2026	03.11.2026	60	Бригада №5 — переходы / ГНБ (раб. 8)	Установка ГНБ Vermeer D24x40, буровой раствор (бентонит), стальные футляры Ø 720/820, манжеты "Манжет-К", электрохим. защита
9	Контроль сварных стыков (100 % визуально, 10 % УЗК/рентген), электрохимзащита, антикоррозионное покрытие стыков	04.11.2026	02.01.2027	60	Лаборатория НК + электромонтажники (ИТР 2, раб. 4)	Дефектоскоп УД2-70, рентген-аппарат РПД-200, термоусаживаемые манжеты Capusa, станция катодной защиты, анодные заземлители
10	★ Обратная засыпка пазух и траншеи с послойным уплотнением (Ку ≥ 0,95), восстановление профиля	15.10.2026	01.02.2027	110	Бригада №2 — земляная (раб. 14)	Экскаватор-погрузчик JCB 3СХ, виброкатки Bomag BW 120, виброплиты Wacker DPU, песок, ПГС, грунт обратной засыпки
11	★ Гидравлические испытания трубопровода на прочность и герметичность, составление актов	08.01.2027	27.01.2027	20	Бригада №6 — испытаний (ИТР 2, раб. 6)	Опрессовочный агрегат АО-161, манометры кл. 0,4, заглушки DN 500 / DN 100, емкости для воды V=25 м³, насос Grundfos CR, компрессор ПКС-5,25
12	★ Пусконаладочные работы, промывка, дезинфекция, продувка, комплексные испытания	28.01.2027	11.02.2027	15	Бригада №6 — ПНР (ИТР 2, раб. 4)	Гипохлорит Na, хлораторная установка, комплекс КИПиА, передвижная лаборатория, компрессор, ГСМ
13	Благоустройство и рекультивация нарушенных земель, восстановление дорожного покрытия и газонов	14.11.2026	16.02.2027	95	Бригада №7 — благоустройство (раб. 6)	Асфальтоукладчик Vögele Super 1300, каток ДУ-47, а/б смесь тип Б, бордюр БР 100.30.15, плодородный грунт, семена газонных трав
14	★ Оформление исполнительной документации, приёмо-сдаточные мероприятия, сдача комиссии, подписание КС-11	02.02.2027	21.02.2027	20	ПТО + ИТР (инж. 3, геодез. 1)	Исп. схемы, акты скрытых работ, паспорта материалов, протоколы ВИК / УЗК / гидроиспытаний, ПО AutoCAD/Credo
ИТОГО по объекту: с 27.06.2026 по 21.02.2027				240		